

表-6.1.1(3) 建設機械稼働計画 (その2)

大分道 道新設	工種	小分類	規格	建設機械	1年度				2年度				3年度				4年度													
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
道新設	土工事 アスファルト舗装工	切土・盛土 構内道路	運搬	本体土工にて計上																										
			路盤工	モータレーダ(3.7m級)																										
			アスファルト舗装	タイヤローラ(8~20t)																										
		駐車場	路盤工	マカダムローラ(10~12t)																										
			アスファルト舗装	ダンブトラガ(10t)																										
	歩道工	歩道	路盤工	アスファルトフィニッシュクローラ2.4~6.0m)																										
			アスファルト舗装	タイヤローラ(8~20t)																										
			マカダムローラ(10~12t)																											
		振動ローラ(3~4t)																												
		ダンブトラガ(2t)																												
	緑石工 排水工	緑石	構内道路	バックホウ(0.35m ³)																										
			バックホウ(0.6m ³)																											
			バックホウ(0.6m ³)																											
		歩道ローフ	掘削機	H=4.5m, W=6.6m	バックホウ(0.6m ³)																									
			一般部	H=2.5m, W=3.0m	バックホウ(0.6m ³)																									
緑地帯工	植樹	高木、低木	バックホウ(0.6m ³)																											
		人力																												
		トラクタ(4.8~4.9t)																												
	植芝	人力																												
		トラクタ(4.8~4.9t)																												
構外排水	排水工	台形水路	バックホウ(0.6m ³)																											
		バックホウ(0.6m ³)																												
		バックホウ(0.6m ³)																												
	掘削機	掘削機	掘削機																											
		掘削機	掘削機																											
消防施設	貯水槽	掘削機	バックホウ(0.6m ³)																											
		バックホウ(0.6m ³)																												
		バックホウ(0.6m ³)																												
	給水管	掘削機	バックホウ(0.6m ³)																											
		掘削機	バックホウ(0.6m ³)																											
海上保安庁	土工事	切土・盛土	掘削機	バックホウ(1.0m ³)																										
		掘削機	バックホウ(1.0m ³)																											
		掘削機	バックホウ(1.0m ³)																											
	本体工	Co舗装	運搬	ダンブトラガ(10t)																										
		路盤工	モータレーダ(3.7m級)																											
照明施設	進入灯架	掘削機	バックホウ(0.35m ³)																											
		バックホウ(0.35m ³)																												
		バックホウ(0.35m ³)																												
	清走路灯架	掘削機	バックホウ(0.35m ³)																											
		掘削機	バックホウ(0.35m ³)																											
電源施設	電源設備	掘削機	バックホウ(0.35m ³)																											
		バックホウ(0.35m ³)																												
		バックホウ(0.35m ³)																												
	電源局舎	掘削機	バックホウ(0.35m ³)																											
		掘削機	バックホウ(0.35m ³)																											
無線施設	管架設備	掘削機	バックホウ(0.60m ³)																											
		バックホウ(0.60m ³)																												
		バックホウ(0.60m ³)																												
	VOR/DME	掘削機	バックホウ(0.60m ³)																											
		掘削機	バックホウ(0.60m ³)																											
気象施設	気象ダクト	掘削機	バックホウ(0.60m ³)																											
		バックホウ(0.60m ³)																												
		バックホウ(0.60m ³)																												
	無線設備	掘削機	バックホウ(0.60m ³)																											
		掘削機	バックホウ(0.60m ³)																											
建築施設	庁舎等	掘削機	バックホウ(0.60m ³)																											
		バックホウ(0.60m ³)																												
		バックホウ(0.60m ³)																												
	ターミナル	掘削機	バックホウ(0.60m ³)																											
		掘削機	バックホウ(0.60m ³)																											
消防車庫	消防車庫	掘削機	バックホウ(0.60m ³)																											
		バックホウ(0.60m ³)																												
		バックホウ(0.60m ³)																												
	消防車庫	掘削機	バックホウ(0.60m ³)																											
		掘削機	バックホウ(0.60m ³)																											