表－6.1.1(3)　建設機械稼働計画（その１）

工種 大分類	中分類	小分類	規格	建設機械	1年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	2年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	3年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	4年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
用地造成	補償工事	国道付替	掘削積込み	バックホウ (1.0m³)		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1
			付帯構造物					
			路盤工	モータグレーダ(3.7m級)		2 2 2	2 2 2	1 1 1 1
			敷均し、転圧	タイヤローラ(8～20t)		2 2 2	2 2 2	1 1 1 1
				マカダムローラ(10～12t)		2 2	2 2	0 1 1
			舗装工	ダンプトラック(10t)		12 12	12 12	0 6 6
				アスファルトフィニシャ(クローラ2.4～6.0m)		2 2	2 2	0 1 1
			舗設、転圧	タイヤローラ(8～20t)		2 2	2 2	0 1 1
				マカダムローラ(10～12t)		2 2	2 2	0 1 1
		幹線水路	掘削積込み	バックホウ (0.6m³)		2 2 2 2	2 2 2 2	
				トラッククレーン4.8～4.9t		2 2 2 2	2 2 2 2	
		NTTケーブル	掘削積込み	バックホウ (0.6m³)		2 2 2 2	2 2 2 2	
				トラッククレーン4.8～4.9t		2 2 2 2	2 2 2 2	
		農道付替	掘削積込み	バックホウ (1.0m³)		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
			付帯構造物					
			路盤工	モータグレーダ(3.7m級)		2 2 2		
			敷均し、転圧	タイヤローラ(8～20t)		2 2 2		
				マカダムローラ(10～12t)		2 2		
			舗装工	ダンプトラック(10t)		12 12		
				アスファルトフィニシャ(クローラ2.4～6.0m)		2 2		
			舗設、転圧	タイヤローラ(8～20t)		2 2		
				マカダムローラ(10～12t)		2 2		
		制限表面物件		人力				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	土工事	赤土流出対策						
		仮設調整池		バックホウ (1.0m³)	2		2	
		伐木処理	チップ材	木材破砕機	3 3		4 4	3 3
		表土除去	伐開除根	湿地ブルドーザ(16t)	1	3 3 4 4	4 4	3 3
			積込み	バックホウ (0.6m³)	1	3 3 4 4	4 4	3 3
			運搬	ダンプトラック(10t)	3	8 8 12 12	12 12	8 8
		切土、盛土	掘削積込み	バックホウ (1.0m³)	1	4 10 10 12 12 6	4 4 24 20	20 20 20
			運搬	ダンプトラック(10t)	3 3 3 3	10 25 25 30 30 15	10 10 60 50	50 50 50
			敷き均し	ブルドーザ(21t)	1 1 1 1	2 5 5 6 6 3	2 2 12 10	10 10 10
			転圧	タイヤローラ(8～20t)	1 1 1 1	2 5 5 6 6 3	2 2 12 10	10 10 10
		〃（軟Ⅰ）	掘削積込み	リッパーブルドーザ(32t)	1 1 1 1	3 12 18 18 18 18 9	6 15 45 45 36 36 36 6	30 30 30 30 30 30 30 30
			補助機械	大型ブレーカ(油圧式1.300kg級)	1 1 1 1	3 12 18 18 18 18 9	6 15 45 45 36 36 36 6	30 30 30 30 30 30 30 30
			積込み	バックホウ (1.0m³)	1 1 1 1	2 8 12 12 12 12 6	4 10 30 30 24 24 24 4	20 20 20 20 20 20 20 20
			運搬	ダンプトラック(10t)	4 4 4 4	8 32 48 48 48 48 24	16 40 120 120 96 96 96 16	80 80 80 80 80 80 80 80
			敷き均し	ブルドーザ(21t)	1 1 1 1	1 4 6 6 6 6 3	2 5 15 15 12 12 12 2	10 10 10 10 10 10 10 10
			転圧	振動タンピングローラ(15～18t)	1 1 1 1	1 4 6 6 6 6 3	2 5 15 15 12 12 12 2	10 10 10 10 10 10 10 10
		〃（軟Ⅱ）	掘削積込み	スタビライザー	1 1 1 1	4 4 4 4 4	2 2	13 13 13 13 13 13 13 13
			積込み	バックホウ (1.0m³)	1 1 1 1	2 2 2 2 2	1 1	8 5 5 5 5 5 5 5
			運搬	ダンプトラック(10t)	4 4 4 4	6 6 6 6 6	3 3	21 21 21 21 21 21 21 21
			敷き均し	ブルドーザ(21t)	1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1	3 3 3 3 3 3 3 3
			転圧	振動タンピングローラ(15～18t)	1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1	3 3 3 3 3 3 3 3
	芝工	張芝	全面張り	人力				
			鹿の子張	人力				
		播種	吹付け機械	種子吹付機2.5m³			1 1	1 1
				トラック4～5t			1 1	1 1
		切土法面	厚層基材	種子吹付機2.5m³			1 1 1	1 1 1
				トラック4～5t			1 1 1	1 1 1
			厚層基材(カラ岳)	種子吹付機2.5m³			1 1 1 1 1	
				トラック4～5t			1 1 1 1 1	
		盛土法面	種子吹付け	種子吹付機2.5m³		1 1	1 1	1 1 1
			種子吹付け	トラック4～5t		1 1	1 1	1 1 1
	排水工	開渠工1	プレキャスト	バックホウ (0.35m³)			4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4
		開渠工2	皿型、台形水路	バックホウ (0.6m³)			4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4
		管渠工		トラッククレーン4.8～4.9t			4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4
		法面排水		コンクリートミキサー車			4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4
		集水桝						
	場周道路工	場周道路	運搬	ダンプトラック(10t)				
		幅5.5m	路盤工	モータグレーダ(3.7m級)				
				タイヤローラ(8～20t)				
				マカダムローラ(10～12t)				
			舗装工	ダンプトラック(10t)				
				アスファルトフィニシャ(クローラ2.4～6.0m)				
				タイヤローラ(8～20t)				
				マカダムローラ(10～12t)				
		保安道路工	保安道路	運搬	ダンプトラック(10t)			
		幅4.0m	路盤工	モータグレーダ(3.7m級)				
				タイヤローラ(8～20t)				
				マカダムローラ(10～12t)				
			舗装工	ダンプトラック(10t)				
				アスファルトフィニシャ(クローラ2.4～6.0m)				
				タイヤローラ(8～20t)				
				マカダムローラ(10～12t)				
	場周柵工	鋼製フェンス	H=1.8m忍返	バックホウ (0.35m³)				
		FRPフェンス		トラッククレーン4.8～4.9t				
		門扉						
		立入禁止柵						
		制札標識						
	雑工事	飛行場名標識		バックホウ (0.35m³)			1 1	1 1
		撤去工	取り壊し	大型ブレーカ(油圧式1.300kg級)			1 1	1 1
		国道、農道	積み込み	バックホウ (0.60m³)			1 1	1 1
			運搬	ダンプトラック(10t)			2 2	2 2
滑走路新設	本体工	中央帯	運搬	ダンプトラック(10t)				
			路盤工	モータグレーダ(3.7m級)				
				タイヤローラ(8～20t)				
		オーバーラン工	オーバーラン	マカダムローラ(10～12t)				
			路盤(アス安定処理)	ダンプトラック(10t)				
		ショルダー工	ショルダー	アスファルトフィニシャ(ホイール3.0～8.5m)				
				タイヤローラ(8～20t)				
				マカダムローラ(10～12t)				
			As舗装工	ダンプトラック(10t)				
				アスファルトフィニシャ(ホイール3.0～8.5m)				
				タイヤローラ(8～20t)				
				マカダムローラ(10～12t)				
		グルービング工	グルービング	路面安全溝切削機				
				散水車 10,000ℓ				
				汚泥吸排車 8.0t 75mm				
				セルフローダー 8.5t				
	雑工事	標識						
誘導路新設	本体工	平行、取付	運搬	ダンプトラック(10t)				
			路盤工	モータグレーダ(3.7m級)				
		脱出		タイヤローラ(8～20t)				
				マカダムローラ(10～12t)				
			路盤(アス安定処理)	ダンプトラック(10t)				
				アスファルトフィニシャ(ホイール3.0～8.5m)				
				タイヤローラ(8～20t)				
				マカダムローラ(10～12t)				
		ショルダー工	ショルダー	As舗装工	ダンプトラック(10t)			
					アスファルトフィニシャ(ホイール3.0～8.5m)			
					タイヤローラ(8～20t)			
					マカダムローラ(10～12t)			
	雑工事	標識						
エプロン新設	本体工	Co舗装	運搬	ダンプトラック(10t)				
			路盤工	モータグレーダ(3.7m級)				
		ショルダー工		タイヤローラ(8～20t)				
				マカダムローラ(10～12t)				
		GSE通路工	Co舗装	運搬	ダンプトラック(10t)			
				コンクリートフィニッシャ				
		GSE置場	Co舗装	As舗装工	ダンプトラック(10t)			
					アスファルトフィニシャ(ホイール3.0～8.5m)			
					タイヤローラ(8～20t)			
					マカダムローラ(10～12t)			
	雑工事	標識						